

Innholdsfortegnelse

KO-MVS Maskinelt vedlikehold av spor

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-MVS Maskinelt vedlikehold av spor

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

KO-MVS objekter er brukt av Landsdekkende vedlikehold til å loggføre utført arbeid, bl.a. skinnerlipping og linjesprøyting.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med type maskinelt vedlikehold	Må fylles ut	Fritekst (Maks 50 tegn)	Sporvekselpakking (Programpakking) Skinnesliping Ballastfordeling
Sporveksel	Skriv in sporvekselnummer ved sporvekselpakking, ellers skriv «0»	Må fylles ut	Fritekst	32 0
Type arbeid	Angi type arbeid	Må fylles ut	Forvalgsliste	Sporvekselpakking (Programpakking) Skinnesliping Ballastfordeling ...
Type pakking	Angi type pakking	Må fylles ut	Forvalgsliste	Baksing Dobbel Ikke relevant for skinnesliping ...
Type profilering	Angi type profilering	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fordeling profiler Kosting Ikke relevant for... ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Type sliping	Angi type sliping	Må fylles ut	Forvalgsliste	Korrektiv Asymetrisk Ikke relevant for... ...
VUL kontrollert	Angi om VUL er kontrollert	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei VUL er målt Ikke relevant for... ...
Riggplass	Angi riggplass	Må fylles ut	Fritekst	Ski Lillestrøm ...
Planlagt arbeid	Angi om det er planlagt arbeid	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Lengde planlagt (m)	Planlagt lengde for pakking skrives i antall meter. Er ikke arbeidet planlagt skrives «0»	Må fylles ut	Tall (m)	1900
Lengde tilfeldig (m)	Hvis arbeidet er planlagt, skrives «0»	Må fylles ut	Tall (m)	20
Prosjektnr	Mottas fra entrepenør	Må fylles ut	Fritekst	12345678
Kontraktsnr	Mottas fra entrepenør	Må fylles ut	Fritekst	K.123456
Maskinnr	Mottas fra entrepenør	Må fylles ut	Fritekst	BS-6012
Arbeid startet tidspunkt	Mottas fra entrepenør	Må fylles ut	Dato Klokkeslett (DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)	'25.04.2021 01:00
Arbeid avsluttet tidspunkt	Mottas fra entrepenør	Må fylles ut	Dato Klokkeslett (DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM)	'25.04.2021 05:00
Total disponibel tid (min)	Angi total disponibel tid	Må fylles ut	Tall (min)	240
Effektiv tid (min)	Angi effektiv tid	Må fylles ut	Tall (min)	90
Sted	Angi sted	Må fylles ut	Forvalgsliste	Arna st., 23420 , Stasjon ...
Mengde supplert pukk (m3)	Hvis det ikke er supplert noe pukk skrives: «0»	Må fylles ut	Tall (m3)	5

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- Fylles ut av:
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-mvs>

Last update: **2024/03/08 09:20**